



Obra
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS
(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-
REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.01

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 -
São Paulo

B.D.I.
Padrão - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%	22,45%	15,98%	19,98%	19,98%	21,61%
		114.955,72	25807,56	18369,92	22968,15	22968,15	24841,93
1.1	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00%	40,00%				60,00%
		3.785,08	1514,03				2271,05
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%
		96.343,00	9634,3	19268,6	24085,75	24085,75	19268,6
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%				
		11.300,52	11.300,52				
1.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA	100,00%					100,00%
		3.527,12					3.527,12
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%	50,00%	50,00%			
		59.455,21	29727,61	29727,61			
3	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		361.966,85		108590,06	108590,06	108590,06	36196,69
4	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		361.966,85		108590,06	108590,06	108590,06	36196,69
5	ESCADA ACESSO (REITORIA)	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%
		83.825,01	16765,00	16765,00	16765,00	25147,50	8382,50
6	BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)	100,00%		50,00%	50,00%		
		6.587,28		3293,64	3293,64		
7	ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%	
		14.716,87		4415,06	7358,44	2943,37	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)	100,00%			50,00%	50,00%	
		13.609,45			6804,73	6804,73	
9	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)	100,00%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		112.713,31		11271,33	33813,99	33813,99	33813,99
10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
		29.687,20			11874,88	11874,88	5937,44
11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)	100,00%				50,00%	50,00%
		59.057,46				29528,73	29528,73
12	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)	100,00%				50,00%	50,00%
		61.410,65				30705,33	30705,33
13	FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)	100,00%			40,00%	60,00%	
		19.017,19			7606,88	7606,88	
14	PINTURAS INTERNAS (REITORIA)	100,00%				40,00%	60,00%
		32.291,02				12916,41	19374,61
15	PINTURAS EXTERNAS (REITORIA)	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		54.047,60	5404,76	13511,90	13511,90	13511,90	8107,14
16	PINTURAS EXTERNAS (PRÓ REITORIA)	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		54.047,60	5404,76	13511,90	13511,90	13511,90	8107,14
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		46.566,48		11641,62	11641,62	11641,62	11641,62
18	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)	100,00%				20,00%	80,00%
		33.344,65				6668,93	26675,72
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		491,32		122,83	122,83	122,83	122,83
20	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
		96.218,07			19243,61	38487,23	38487,23
21	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%
		36.869,83			7373,97	14747,93	14747,93
22	PPCI E SPDA (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		88.802,92		22200,73	22200,73	22200,73	22200,73
23	PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		88.802,92		22200,73	22200,73	22200,73	22200,73
24	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%
		59.516,40			17854,92	17854,92	23806,56
25	MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%				20,00%	80,00%
		81.170,90				16234,18	64936,72
26	LIMPEZAS E CALAFETES	100,00%					100,00%
		2.488,00					2488,00
Porcentagem			3,61%	19,48%	23,27%	29,82%	23,82%
Custo			83109,69	384212,38	455328,02	578672,98	468500,25
Porcentagem Acumulado			3,61%	23,09%	46,36%	76,18%	100,0%
Custo Acumulado			83109,69	467322,07	922650,09	1501323,07	1973586,76


 Marcos de Alencar Souza
 Eng. Civil
 CREA 22076/D-AC
 RN 012010692-2

MARCOS DE ALENCAR SOUZA
 ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA
 CREA 22076/D-AC