



Obra
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS
(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-
REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.03

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 -
Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 -
São Paulo

B.D.I.
Padrão - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%	22,45%	15,98%	19,98%	19,98%	21,61%
		108.109,40	24270,56	17275,88	21600,26	21600,26	23362,44
1.1	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00%	40,00%				60,00%
		4.045,80	1618,32				2427,48
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%
		89.387,21	8938,721	17877,442	22346,8025	22346,8025	17877,442
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%				
		11.130,87	11.130,87				
1.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA	100,00%					100,00%
		3.545,52					3.545,52
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%	50,00%	50,00%			
		48.989,68	24494,84	24494,84			
3	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		374.743,06		112422,92	112422,92	112422,92	37474,31
4	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		374.743,06		112422,92	112422,92	112422,92	37474,31
5	ESCADA ACESSO (REITORIA)	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%
		82.448,50	16489,70	16489,70	16489,70	24734,55	8244,85
6	BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)	100,00%		50,00%	50,00%		
		6.958,43		3479,22	3479,22		
7	ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%	
		12.688,29		3806,49	6344,15	2537,66	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)	100,00%			50,00%	50,00%	
		12.128,79			6064,40	6064,40	
9	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)	100,00%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		115.744,97		11574,50	34723,49	34723,49	34723,49
10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
		26.867,81			10747,12	10747,12	5373,56
11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)	100,00%				50,00%	50,00%
		60.651,88				30325,94	30325,94
12	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)	100,00%				50,00%	50,00%
		63.073,48				31536,74	31536,74
13	FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)	100,00%			40,00%	60,00%	
		18.474,89			7389,96	7389,96	
14	PINTURAS INTERNAS (REITORIA)	100,00%				40,00%	60,00%
		28.213,94				11285,58	16928,36
15	PINTURAS EXTERNAS (REITORIA)	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		49.108,27	4910,83	12277,07	12277,07	12277,07	7366,24
16	PINTURAS EXTERNAS (PRÓ REITORIA)	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		49.108,27	4910,83	12277,07	12277,07	12277,07	7366,24
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		44.809,42		11202,36	11202,36	11202,36	11202,36
18	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)	100,00%				20,00%	80,00%
		33.851,38				6770,28	27081,10
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		446,36		111,59	111,59	111,59	111,59
20	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
		98.104,66			19620,93	39241,86	39241,86
21	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%
		38.314,78			7662,96	15325,91	15325,91
22	PPCI E SPDA (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		91.695,59		22923,90	22923,90	22923,90	22923,90
23	PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		91.713,77		22928,44	22928,44	22928,44	22928,44
24	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%
		60.059,76			18017,93	18017,93	24023,90
25	MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%				20,00%	80,00%
		80.701,47				16140,29	64561,18
26	LIMPEZAS E CALAFETES	100,00%					100,00%
		2.081,19					2081,19
Porcentagem			3,80%	19,44%	23,24%	29,54%	23,98%
Custo			75076,75	383686,88	458706,36	583008,22	473352,89
Porcentagem Acumulado			3,80%	23,24%	46,48%	76,02%	100,00%
Custo Acumulado			75076,75	458763,63	917469,99	1500478,21	1973831,10


 Marcos de Alecar Souza
 Eng. Civil
 CREA 22076/D-AC
 RN 012010692-2

MARCOS DE ALENCAR SOUZA
 ENG. CIVIL - ORÇAMENTISTA
 CREA 22076/D-AC