

Obra  
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS  
(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-  
REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.04

Bancos  
SINAPI - 08/2023 - Acre  
SBC - 08/2023 - Acre  
ORSE - 08/2023 -  
Sergipe  
CPOS/CDHU - 08/2023 -  
São Paulo

B.D.I.  
Padrão - 21,07%  
Equip - 15,27%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00% 123.333,88	22,45% 27.690,67	15,98% 19.712,80	19,98% 24.641,00	19,98% 24.641,00	21,61% 26.648,41
1.1	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00% 5.650,15	40,00% 2.260,06				60,00% 3.390,09
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 98.564,00	10,00% 9.856,40	20,00% 19.712,80	25,00% 24.641,00	25,00% 24.641,00	20,00% 19.712,80
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 15.574,21	100,00% 15.574,21				
1.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA	100,00% 3.545,52					100,00% 3.545,52
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00% 68.781,54	50,00% 34.390,77	50,00% 34.390,77			
3	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)	100,00% 526.621,85		30,00% 157.986,56	30,00% 157.986,56	30,00% 157.986,56	10,00% 52.662,19
4	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)	100,00% 526.621,85		30,00% 157.986,56	30,00% 157.986,56	30,00% 157.986,56	10,00% 52.662,19
5	ESCADA ACESSO (REITORIA)	100,00% 115.888,35	20,00% 23.177,67	20,00% 23.177,67	20,00% 23.177,67	30,00% 34.766,51	10,00% 11.588,84
6	BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)	100,00% 9.779,91		50,00% 4.889,96	50,00% 4.889,96		
7	ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	100,00% 17.832,36		30,00% 5.349,71	50,00% 8.916,18	20,00% 3.566,47	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)	100,00% 17.045,62			50,00% 8.522,81	50,00% 8.522,81	
9	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)	100,00% 162.671,23		10,00% 16.267,12	30,00% 48.801,37	30,00% 48.801,37	30,00% 48.801,37
10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)	100,00% 37.763,94			40,00% 15.105,58	40,00% 15.105,58	20,00% 7.552,79
11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)	100,00% 85.174,95				50,00% 42.587,48	50,00% 42.587,48
12	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)	100,00% 88.629,46				50,00% 44.314,73	50,00% 44.314,73
13	FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)	100,00% 25.962,65			40,00% 10.385,06	60,00% 15.577,59	
14	PINTURAS INTERNAS (REITORIA)	100,00% 39.638,55				40,00% 15.855,42	60,00% 23.783,13
15	PINTURAS EXTENAS (REITORIA)	100,00% 69.009,11	10,00% 6.900,91	25,00% 17.252,28	25,00% 17.252,28	25,00% 17.252,28	15,00% 10.351,37
16	PINTURAS EXTENAS (PRÓ REITORIA)	100,00% 69.009,11	10,00% 6.900,91	25,00% 17.252,28	25,00% 17.252,28	25,00% 17.252,28	15,00% 10.351,37
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)	100,00% 63.428,48		25,00% 15.857,12	25,00% 15.857,12	25,00% 15.857,12	25,00% 15.857,12
18	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)	100,00% 47.577,48				20,00% 9.515,50	80,00% 38.061,98
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)	100,00% 627,27		25,00% 156,82	25,00% 156,82	25,00% 156,82	25,00% 156,82
20	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	100,00% 136.926,53			20,00% 27.385,31	40,00% 54.770,61	40,00% 54.770,61
21	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)	100,00% 53.848,02			20,00% 10.769,60	40,00% 21.539,21	40,00% 21.539,21
22	PPCI E SPDA (REITORIA)	100,00% 128.615,11		25,00% 32.153,78	25,00% 32.153,78	25,00% 32.153,78	25,00% 32.153,78
23	PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)	100,00% 128.615,11		25,00% 32.153,78	25,00% 32.153,78	25,00% 32.153,78	25,00% 32.153,78
24	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)	100,00% 83.521,33			30,00% 25.056,40	30,00% 25.056,40	40,00% 33.408,53
25	MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00% 114.343,16				20,00% 22.868,63	80,00% 91.474,53
26	LIMPEZAS E CALAFETES	100,00% 2.916,00					100,00% 2.916,00
Porcentagem			3,61%	19,48%	23,27%	29,82%	23,82%
Custo			99.060,93	534.587,18	638.450,09	818.288,45	653.796,20
Porcentagem Acumulado			3,61%	23,09%	46,36%	76,18%	100,0%
Custo Acumulado			99.060,93	633.648,11	1.272.098,20	2.090.386,65	2.744.182,85