



Obra
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS (REITORIA) E BLOCO
ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.03

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 - São
Paulo


B.D.I.
Padrão - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%	22,45%	15,98%	19,98%	19,98%	21,61%
		108.252,11	24302,60	17298,69	21628,77	21628,77	23393,28
1.1	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00%	40,00%				60,00%
		4.023,04	1609,22				2413,82
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%
		89.544,29	8954,429	17908,858	22386,0725	22386,0725	17908,858
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%				
		11.139,26	11.139,26				
1.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA	100,00%					100,00%
		3.545,52					3.545,52
2	RETRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%	50,00%	50,00%			
		48.998,64	24499,32	24499,32			
3	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		374.743,06		112422,92	112422,92	112422,92	37474,31
4	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		374.743,06		112422,92	112422,92	112422,92	37474,31
5	ESCADA ACESSO (REITORIA)	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%
		82.491,20	16498,24	16498,24	16498,24	24747,36	8249,12
6	BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)	100,00%		50,00%	50,00%		
		6.958,43		3479,22	3479,22		
7	ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%	
		12.688,29		3806,49	6344,15	2537,66	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)	100,00%			50,00%	50,00%	
		12.128,79			6064,40	6064,40	
9	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)	100,00%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		115.744,97		11574,50	34723,49	34723,49	34723,49
10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
		26.867,81			10747,12	10747,12	5373,56
11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)	100,00%				50,00%	50,00%
		60.608,30				30304,15	30304,15
12	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)	100,00%				50,00%	50,00%
		63.073,48				31536,74	31536,74
13	FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)	100,00%			40,00%	60,00%	
		18.474,89			7389,96	7389,96	
14	PINTURAS INTERNAS (REITORIA)	100,00%				40,00%	60,00%
		28.213,94				11285,58	16928,36
15	PINTURAS EXTERNAS (REITORIA)	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		49.101,19	4910,12	12275,30	12275,30	12275,30	7365,18
16	PINTURAS EXTERNAS (PRÓ REITORIA)	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		49.101,67	4910,17	12275,42	12275,42	12275,42	7365,25
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		45.277,98		11319,50	11319,50	11319,50	11319,50
18	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)	100,00%				20,00%	80,00%
		33.851,38				6770,28	27081,10
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		446,45		111,61	111,61	111,61	111,61
20	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%
		97.538,89			19507,78	39015,56	39015,56
21	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%
		38.314,78			7662,96	15325,91	15325,91
22	PPCI E SPDA (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		91.675,07		22918,77	22918,77	22918,77	22918,77
23	PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		91.698,42		22924,61	22924,61	22924,61	22924,61
24	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%
		60.016,10			18004,83	18004,83	24006,44
25	MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%				20,00%	80,00%
		82.117,62				16423,52	65694,10

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
26	LIMPEZAS E CALAFETES	100,00%					100,00%
		2.091,65					2091,65
Porcentagem			3,80%	19,43%	23,22%	29,52%	24,02%
Custo			75120,44	383827,48	458721,93	583176,35	474371,96
Porcentagem Acumulado			3,80%	23,24%	46,46%	75,98%	100,00%
Custo Acumulado			75120,44	458947,92	917669,85	1500846,21	1975218,17



JOSE RICARDO GONCALVES
CREA n.º 7996 D/AC
Engenheiro Civil