



Obra
REFORMA DO BLOCO SEN. JOSÉ GUIOMARD DOS SANTOS
(REITORIA) E BLOCO ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ (PRÓ-
REITORIA) - NÃO DESONERADO - REV.03

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Acre
SBC - 08/2023 - Acre
ORSE - 08/2023 - Sergipe
CPOS/CDHU - 08/2023 -
São Paulo

B.D.I.
Padrão - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%	22,45%	15,98%	19,98%	19,98%	21,61%
		116.670,24	26192,47	18643,90	23310,71	23310,71	25212,44
1.1	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00%	40,00%				60,00%
		2.669,90	1067,96				1601,94
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%
		98.569,00	9856,9	19713,8	24642,25	24642,25	19713,8
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%				
		11.885,74	11.885,74				
1.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA	100,00%					100,00%
		3.545,60					3.545,60
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%	50,00%	50,00%			
		65.348,59	32674,30	32674,30			
3	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (REITORIA)	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		343.109,70		102932,91	102932,91	102932,91	34310,97
4	SUPRA ESTRUTURA - COBERTURA (PRÓ REITORIA)	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		343.109,70		102932,91	102932,91	102932,91	34310,97
5	ESCADA ACESSO (REITORIA)	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%
		210.021,80	42004,36	42004,36	42004,36	63006,54	21002,18
6	BRISE DE PROTEÇÃO À PLATAFORMA ELEVATÓRIA (REITORIA)	100,00%		50,00%	50,00%		
		4.844,49		2422,25	2422,25		
7	ALVENARIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%	
		16.011,57		4803,47	8005,79	3202,31	
8	IMPERMEABILIZAÇÕES (REITORIA)	100,00%			50,00%	50,00%	
		14.841,67			7420,84	7420,84	
9	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS (REITORIA)	100,00%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		121.633,91		12163,39	36490,17	36490,17	36490,17
10	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES (REITORIA)	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
		32.072,04			12828,82	12828,82	6414,41
11	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (REITORIA)	100,00%				50,00%	50,00%
		59.303,74				29651,87	29651,87
12	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS (PRÓ REITORIA)	100,00%				50,00%	50,00%
		61.506,34				30753,17	30753,17
13	FORROS (REITORIA E VICE REITORIA)	100,00%			40,00%	60,00%	
		20.602,90			8241,16	8241,16	
14	PINTURAS INTERNAS (REITORIA)	100,00%				40,00%	60,00%
		35.458,79				14183,52	21275,27
15	PINTURAS EXTERNAS (REITORIA)	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		59.072,57	5907,26	14768,14	14768,14	14768,14	8860,89
16	PINTURAS EXTERNAS (PRÓ REITORIA)	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%
		59.072,57	5907,26	14768,14	14768,14	14768,14	8860,89
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		28.812,16		7203,04	7203,04	7203,04	7203,04
18	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SALA DE REUNIÕES (REITORIA)	100,00%				20,00%	80,00%
		23.239,04				4647,81	18591,23
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		310,67		77,67	77,67	77,67	77,67
20	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (REITORIA)	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
		78.659,03			15731,81	31463,61	31463,61
21	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS (PRÓ REITORIA)	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%
		27.192,41			5438,48	10876,96	10876,96
22	PPCI E SPDA (REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		69.073,70		17268,43	17268,43	17268,43	17268,43
23	PPCI E SPDA (PRÓ REITORIA)	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		69.073,70		17268,43	17268,43	17268,43	17268,43
24	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO (REITORIA)	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%
		62.488,15			18746,45	18746,45	24995,26
25	MOVELARIA PROJETADA (REITORIA E PRÓ REITORIA)	100,00%				20,00%	80,00%
		50.844,67				10168,93	40675,74
26	LIMPEZAS E CALAFETES	100,00%					100,00%
		873,00					873,00
Porcentagem			5,71%	19,76%	23,20%	29,51%	21,82%
Custo			112685,64	389931,33	457860,48	582212,53	430557,17
Porcentagem Acumulado			5,71%	25,47%	48,67%	78,18%	100,00%
Custo Acumulado			112685,64	502616,97	960477,45	1542689,98	1973247,15


 Marciano de Almeida Souza
 Eng. Civil
 CREA 22076/D-AC
 RJ 012030692-2