

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL;
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE
PALEONTOLOGIA; REFORMA E ADEQUAÇÃO DO
LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO; REFORMA E
ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TELEMEDICINA;
NÃO DESONERADO - REV 4

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Acre
SBC - 09/2023 - Acre
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 21,07%
Equip - 15,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro


Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	42,17%	4,97%	4,45%	5,65%	8,53%	10,05%	8,48%	15,70%
		50.368,72	21.240,49	2.503,33	2.241,41	2.845,83	4.296,45	5.062,06	4.271,27	7.907,89
1.1	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00%	40,00%							60,00%
		3.372,29	1.348,92							2.023,37
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	11,50%	9,50%	8,50%	10,80%	16,30%	19,20%	16,20%	8,00%
		30.057,93	3.456,66	2.855,50	2.554,92	3.246,26	4.899,44	5.771,12	4.869,38	2.404,63
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%							
		14.266,57	14.266,57							
1.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT COMPLETO DE OBRA	100,00%								100,00%
		2.671,93								2.671,93
2	REFORMA E APLIAÇÃO - ARQUIVO CENTRAL	100,00%	11,48%	17,46%	8,01%	6,67%	19,68%	16,35%	17,88%	2,47%
		369.810,08	42.454,20	64.568,84	29.621,79	24.666,33	72.778,62	60.463,95	66.122,04	9.134,31
2.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00%	90,00%	10,00%						
		8.855,92	7.970,32	885,59						
2.2	LOCAÇÃO DE OBRAS	100,00%	100,00%							
		2.152,61	2.152,61							
2.3	FUNDAÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%						
		51.183,89	25.591,94	25.591,94						
2.4	SUPRAESTRUTURA	100,00%		50,00%	40,00%	10,00%				
		42.961,00		25.591,94	20.473,56	5.118,39				
2.5	COBERTURAS	100,00%					30,00%	30,00%	40,00%	
		76.839,76					23.051,93	23.051,93	30.735,90	

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
2.6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	100,00%		50,00%	50,00%					
		21.266,05		10.633,03	10.633,03					
2.7	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%		50,00%	50,00%					
		2.331,00		1.165,50	1.165,50					
2.8	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	100,00%				40,00%	40,00%	20,00%		
		37.121,40				14.848,56	14.848,56	7.424,28		
2.9	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	100,00%					50,00%	30,00%	20,00%	
		48.387,54					24.193,77	14.516,26	9.677,51	
2.10	FORROS	100,00%						50,00%	50,00%	
		8.214,55						4.107,28	4.107,28	
2.11	PINTURAS	100,00%							50,00%	50,00%
		14.341,50							7.170,75	7.170,75
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%
		9.679,84				2.419,96	2.419,96	2.419,96	1.935,97	483,99
2.13	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS	100,00%							70,00%	30,00%
		5.305,23							3.713,66	1.591,57
2.14	PPCI E SPDA	100,00%					30,00%	30,00%	40,00%	
		40.790,24					12.237,07	12.237,07	16.316,10	
2.15	LIMPEZAS E CALAFETES	100,00%								100,00%
		379,56								379,56
3	REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO PALEONTOLOGIA	100,00%	3,41%	7,62%	4,46%	11,18%	21,26%	26,07%	19,59%	6,41%
		157.522,02	5.371,50	12.003,18	7.025,48	17.610,96	33.489,18	41.065,99	30.858,56	10.097,16
3.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%						
		6.077,75	3.038,88	3.038,88						
3.2	LOCAÇÃO DE OBRAS	100,00%	100,00%							
		1.504,80	1.504,80							
3.3	FUNDAÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%						

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
3.3	FUNDAMENTOS	6.333,17	3.166,59	3.166,59						
3.4	SUPRA ESTRUTURA	100,00%		50,00%	30,00%	20,00%				
		16.480,60		8.240,30	4.944,18	3.296,12				
3.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	100,00%			30,00%	60,00%	10,00%			
		11.329,96			3.398,99	6.797,98	1.133,00			
3.6	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%			50,00%	50,00%				
		1.315,06			657,53	657,53				
3.7	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	100,00%					50,00%	30,00%	20,00%	
		11.877,66					5.938,83	3.563,30	2.375,53	
3.8	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	100,00%				50,00%	30,00%	20,00%		
		18.566,59				9.283,30	5.569,98	3.713,32		
3.9	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	100,00%						50,00%	50,00%	
		4.520,52						2.260,26	2.260,26	
3.10	FORROS	100,00%						50,00%	50,00%	
		3.434,47						1.717,24	1.717,24	
3.11	PINTURAS	100,00%						50,00%	40,00%	10,00%
		16.519,57						8.259,78	6.607,83	1.651,96
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%
		17.370,48				4.342,62	4.342,62	4.342,62	3.474,10	868,52
3.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%
		622,26				155,57	155,57	155,57	124,45	31,11
3.14	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS	100,00%						50,00%	40,00%	10,00%
		4.781,95						2.390,97	1.912,78	478,19
3.15	PPCI E SPDA	100,00%					50,00%	30,00%	20,00%	
		16.290,35					8.145,17	4.887,10	3.258,07	
3.16	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	100,00%					40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		19.540,85					7.816,34	3.908,17	3.908,17	3.908,17

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
3.17	LIMPEZAS E CALAFETES	100,00%								100,00%
		955,99								955,99
4	REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO NUTRIÇÃO	100,00%	1,85%	1,85%	4,84%	9,07%	21,17%	29,19%	21,63%	10,40%
		85.295,81	1.577,97	1.577,97	4.128,32	7.736,33	18.057,12	24.897,85	18.449,48	8.870,76
4.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%						
		4.986,20	2.493,10	2.493,10						
4.2	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	100,00%			50,00%	50,00%				
		5.424,44			2.712,22	2.712,22				
4.3	GRANITOS, LOUÇAS E METAIS	100,00%					70,00%	30,00%		
		5.862,57					4.103,80	1.758,77		
4.4	PINTURAS	100,00%					50,00%	40,00%	10,00%	
		4.201,85					2.100,92	1.680,74	420,18	
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%
		15.607,32				3.901,83	3.901,83	3.901,83	3.121,46	780,37
4.6	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS	75,00%						25,00%	40,00%	10,00%
		4.771,31						1.192,83	1.908,52	477,13
4.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%
		5.405,51				1.351,38	1.351,38	1.351,38	1.081,10	270,28
4.8	PPCI E SPDA	80,00%					10,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		20.053,70					2.005,37	6.016,11	6.016,11	2.005,37
4.9	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	100,00%						50,00%	40,00%	10,00%
		10.408,39						5.204,19	4.163,35	1.040,84
4.10	GLP	100,00%						30,00%	30,00%	40,00%
		3.772,66						1.131,80	1.131,80	1.509,06
4.11	LIMPEZAS E CALAFETES	100,00%								100,00%
		424,27								424,27
4.12	DIVERSOS	100,00%								100,00%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
7.1.2	DIVERSOS	4.377,60								4.377,60
5	REFORMA E APLIAÇÃO - LABORATÓRIO TELEMEDICINA	100,00%	1,15%	10,57%	6,15%	13,78%	16,02%	25,43%	25,64%	1,26%
		48.664,61	559,64	5.143,85	2.992,87	6.705,98	7.796,07	12.375,41	12.477,61	613,17
5.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%						
		1.974,79	987,40	987,40						
5.2	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%		100,00%						
		5.084,77		5.084,77						
5.3	FORROS	100,00%			50,00%	50,00%				
		5.235,43			2.617,71	2.617,71				
5.4	GRANITOS, LOUÇAS E METAIS	100,00%				100,00%				
		2.163,98				2.163,98				
5.5	PINTURAS	100,00%					50,00%	40,00%	10,00%	
		4.502,73					2.251,37	1.801,09	450,27	
5.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%
		13.300,05				3.325,01	3.325,01	3.325,01	2.660,01	665,00
5.7	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS	100,00%						50,00%	50,00%	
		4.311,06						2.155,53	2.155,53	
5.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%
		997,37				249,34	249,34	249,34	199,47	49,87
5.9	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	100,00%					30,00%	30,00%	40,00%	
		10.977,10					3.293,13	3.293,13	4.390,84	
5.10	LIMPEZAS E CALAFETES	100,00%								100,00%
		117,34								117,34
		Porcentagem	10,01%	12,06%	6,47%	8,37%	19,17%	20,22%	18,57%	5,15%
		Custo	71.203,80	85.797,17	46.009,87	59.565,44	136.417,45	143.865,26	132.178,97	36.623,30
		Porcentagem Acumulado	10,01%	22,06%	28,53%	36,90%	56,07%	76,28%	94,85%	100,00%
		Custo Acumulado	71.203,80	157.000,97	203.010,84	262.576,28	398.993,74	542.858,99	675.037,96	711.661,22



Marciano Sérgio de Souza
(OAB - CIVIL)
CRA 22076/18-AC
RN 013028692-2