



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

485890/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SOSTENIS DA SILVA TAUMATURGO**
 Registro: **21568D/AC AC** RNP: **0118236245**
 Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL**

Número da ART: **AC20220067667** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/01/2022** Baixada em: **11/01/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **AZ COMERCIO, SERV. E REP. IMP. LTDA - EPP**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **03.616.827/0001-12**
 Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **2473**
 Complemento: Bairro: **BOSQUE**
 Cidade: **RIO BRANCO** UF: **AC** CEP: **69900607**
 Contrato: **AC-2020-CO-005** Celebrado em: **05/10/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 215.098,37** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **2603**
 Complemento: Bairro: **BOSQUE**
 Cidade: **RIO BRANCO** UF: **AC** CEP: **69900607**
 Coordenadas Geográficas: **-9.955259, -67.818123**
 Data de início: **05/10/2020** Conclusão efetiva: **05/01/2021**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **03.616.827/0001-12**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DATA CENTER, EM PROPRIEDADE SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS 2603, BOSQUE, RIO BRANCO-AC, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 6 1.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (2 h/dia) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS mês 4 1.1.3 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m² 12 1.1.4 MÓDULO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL mês 4 1.1.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS 1.2.1 ART - CREA (CONSELHO DE ENGENHARIA ARQ. E AGRONOMIA) un 1 1.2.2 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL ATÉ 150m² - PREFEITURA un 1.2.3 TERMO DE HABITE-SE (ÁREA DE 33,91m²) un 1.3 RETIRADA, DEMOLIÇÕES E LOCAÇÃO DA OBRA. 1.3.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI (73616) 09/2016. m³ 0,81 1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 30 1.3.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM m³ 30 1.3.5 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO m² 33,91 1.3.6 REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA - SINAPI (85384) m² 1,5 1.3.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 30 2 MOVIMENTO DE TERRA 2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1M m³ 9,72 2.2 APOIAMENTO MANUAL m² 6,48 2.3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 7,72 3 INFRAESTRUTURA 3.1 FUNDAÇÕES 3.1.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 3 3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 120 3.1.5 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 m² 6,48 3.1.6 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 2 3.1.7 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 2 3.1.8 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. m² 13,44 3.2 VIGAS 3.2.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 m² 19,95 3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 22 3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 40 3.2.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,96 3.2.5 LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,96 3.2.6 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 27 3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.3.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM m² 34,40 3.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 19,6 4 SUPERESTRUTURA 4.1 PILARES 4.1.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 - INCLUSIVE ESCORAMENTO m² 38,85 4.1.2 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 2,41 4.1.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 2,41 4.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 40 4.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 216,42 4.2 CORTINAS 4.2.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

485890/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO. - Ref. SINAPI (100341) m² 103,2 4.2.2 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 7,38 4.2.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 7,38 4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 453 4.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 155 4.3 LAJE 4.3.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 m² 39,62 4.3.2 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 4,75 4.3.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 4,75 4.3.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 299 4.3.5 EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA. m³ 86,88 5 REVESTIMENTO 5.1 EXTERNO 5.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 104,65 5.1.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 104,65 5.2 INTERNO 5.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 51,89 5.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 104,33 5.2.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 104,33 6 COBERTURA 6.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO m² 38,08 6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 38,08 6.3 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 6.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - Ref. SINAPI (94229) M 23,35 6.5 PLACA CIMENTÍCEA, E = 8MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO IÇAMENTO E ESTRUTURA. m² 19,36 7 PISO 7.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 7.1.1 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 m² 33,91 7.1.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 m² 33,91 7.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 m² 33,91 7.1.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 5 7.1.5 PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE AÇO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = "28" CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 17,28 7.2 FORRO 7.2.1 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ARREMATE. (ÁREA INTERNA) m² 12,16 7.2.2 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ARREMATE. (BEIRAL) m² 9,12 8 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 8.1 REDE FRIGORÍGENA 8.1.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 22 8.1.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Ref. SINAPI (97328) M 22 8.2 REDE DE DRENOS 8.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 5,2 8.2.2 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4 8.2.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2 8.2.4 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 8.2.5 ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO PVC PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - 1" m 5,2 8.3 REDE DE DUTOS E ACESSÓRIOS 8.3.1 DUTOS AR CONDICIONADO CHAPA GALVANIZADA NO.24 KG 85,31 8.3.2 CHAPA GALVANIZADA PARA DUTOS AR CONDICIONADO No.22 KG 20,26 8.3.3 AR CONDICIONADO - MANTA FIBRA CERAMICA m² 19,57 8.3.4 DIFUSOR DE AR 1 VIA COM REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 871 X 208 MM UN 6 8.3.5 DAMPERS DE SOBRE-PRESSÃO DE AR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MODELO DE REFERÊNCIA AUL-1 B:597 X H:215 mm, FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE UN 2 8.3.6 VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO PINT ELETROST. 197x197mm, COM FILTRO G-4 E REGISTRO UN 1 8.4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 8.4.1 AR CONDICIONADO DUTO HEAVY CARRIER 36.000 BTU/H - QUENTE/FRI UN 2 9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 9.1 BAIXA TENSÃO 9.1.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91863) m 45 9.1.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91864) m 20 9.1.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (93009) m 33 9.1.4 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 200x200x90cm CPE20 91100 CEMAR UN 6 9.1.5 CAIXA DE PASSAGEM N 6 EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS 120x120x12cm UN 1 9.1.6 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2 9.1.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10 9.1.8 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13 9.1.9 CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 1/2" A 3/4" UN 2 9.1.10 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 9.1.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 9.1.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 10 9.1.13 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 4 9.1.14 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 9.1.15 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 9.1.16 SUPRESSOR DE SURTOS PARA TELEFONIA UN 3 9.1.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 250 9.1.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 100 9.1.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 100 9.1.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 100 9.1.21 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7 9.1.22 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 9.1.23 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

485890/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

UN 1 9.1.24 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
 UN 2 9.1.25 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 9.1.26 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 13 9.1.27 QUADRO DE
 ENERGIA NO-BREACK COM 5 DISJUNTORES E BARRAMENTO UN 1 9.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
 9.2.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM UN 4 9.2.2 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO
 ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 30 9.2.3 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM²,
 ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 50 9.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM²,
 ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 35 9.2.5 HASTE DE
 ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 6 9.2.6 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO,
 CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 1 9.2.7 BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 44,8CM COM
 TERMINAL DE COBRE UN 1 10 ESQUADRIAS 10.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 m² 4,20 10.2 GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25
 MM X 2* MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA,
 COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 20,50 11 PINTURAS 11.1 PINTURA INTERNA 11.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
 ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 104,33 11.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
 DEMÃOS. AF_05/2017 m² 104,33 11.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
 AF_06/2014 m² 104,33 11.2 PINTURA EXTERNA 11.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
 AF_06/2014 m² 113,05 11.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 m² 113,05 11.2.3
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 113,05 11.2.4 PINTURA
 ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO) m² 41 11.2.5
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PLATIBANDA, UMA DEMÃO. m² 19,36 11.2.6 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA
 EM PLATIBANDA EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 m² 19,36 11.2.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
 EM PLATIBANDA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 19,36 11.3 PINTURA CALÇADAS 11.3.1 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS
 DEMÃOS m² 30 12 INFRAESTRUTURA CABO ÓPTICO 12.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 12.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO
 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 12.1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO
 BASCULANTE 6 M3 m³ 12.1.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0
 KM m³ 12.1.4 DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI (73616) 09/2016. m³ 12.2 RECONSTRUÇÃO 12.2.1 CALÇAMENTO COM
 TIJOLO MACIÇO SOBRE COXIM DE AREIA m² 12.2.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM,
 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m³ 12.2.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA
 DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
 BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 12.2.4 EMBOÇO PARA PAREDE EXTERNA OU INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM
 PENEIRAR, TRAÇO 1:3, E=30MM m² 12.2.5 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 12.2.6
 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM m² 12.3 ESCAVAÇÕES E
 REATERROS 12.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 19,83 12.3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
 AF_10/2017 m³ 11,91 12.4 INSTALAÇÕES DIVERSAS 12.4.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 50 12.4.2 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_12/2015 UN 25 12.4.3 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 9 12.4.4 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70
 FUNDO BRITA COM TAMPA, Cópia do SINAPI (83449) 04/2018 UN 2 12.4.5 CABO FIBRA ÓPTICA 6 VIAS M 200 12.5 URBANIZAÇÃO 12.5.1
 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL ADUBADA PARA PLANTIO DE GRAMAS m³ 12 12.5.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
 EM PLACAS - Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018 m² 150 13 LIMPEZA FINAL 13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA - Ref. SINAPI (9537) 11/2018 m²
 200

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 485890/2022
10/02/2022, 11:20
aBC8D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aBC8D





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE DR/AC

ATESTADO

Atesto e declaro para os devidos fins, que o **Engenheiro Civil Sóstenis da Silva Taumaturgo**, Crea **011.823.624-5**, através da empresa **AZ COMÉRCIO SERV. E REP. IMP. LTDA**, com sede a **Rua Ema, Nº 04, Q-38, L-17, Conjunto Ouricuri, Cidade Rio Branco (AC)**, CNPJ nº **08.078.762/0001-12**, executou para este Departamento os serviços discriminados abaixo:

Objeto: **Construção de Data Center para atendimento da unidade SESC Bosque;**
Contratante: **Serviço Social do Comércio – SESC DR/AC – CNPJ nº 03.616.827/0001-12;**
Contratado: **AZ Comércio, Serv. E Rep. Imp. Exp. LTDA – CNPJ nº 08.078.762/0001-12;**
Contrato nº: **AC-2020-CO-005;**
Período do contrato: **05/10/2020 à 18/05/2021;**
Prazo contratual consolidado: **225 (duzentos e vinte e cinco) dias;**
Endereço da obra/serviço: **Av. Getúlio Vargas, 2.473, Bosque, Rio Branco – AC.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPREENDENDO: ENG. CIVIL (2 h/dia) E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO DESPESAS COM ENCARGOS	mês	4,00
1.1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	12,00
1.1.4	MÓDULO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL	mês	4,00
1.1.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m ²	-
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1.2.1	ART - CREA (CONSELHO DE ENGENHARIA ARQ. E AGRONOMIA)	un	1,00
1.2.2	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL ATÉ 150m ² - PREFEITURA	un	-
1.2.3	TERMO DE HABITE-SE (ÁREA DE 33,91m ²)	un	-
1.3	RETIRADA, DEMOLIÇÕES E LOCAÇÃO DA OBRA.		
1.3.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI (73616) 09/2016.	m ³	0,81
1.3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	30,00
1.3.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	30,00

Av. Getúlio Vargas, 2473, 2º andar, Bosque | Rio Branco - AC | CEP 69900-607 | Tel.: (68) 3302-2850
CNPJ 03.616.827/0001-12

Página 1 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 485890/2022, emitida em 10/02/2022



Certidão nº 485890/2022

10/02/2022, 10:21

Chave de Impressão: aBC8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 9 folhas





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE DR/AC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.3.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	33,91
1.3.6	REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA - SINAPI (85384)	m²	1,50
1.3.7	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1M	m³	9,72
2.2	APILOAMENTO MANUAL	m²	6,48
2.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	7,72
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	FUNDAÇÕES		
3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,00
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	120,00
3.1.5	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	6,48
3.1.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,00
3.1.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	2,00
3.1.8	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	m²	13,44
3.2	VIGAS		
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m²	19,95
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,00
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,00
3.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,96
3.2.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,96
3.2.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	27,00
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.3.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	m²	34,40
3.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	19,60
4	SUPERESTRUTURA		

Av. Getúlio Vargas, 2473, 2º andar, Bosque | Rio Branco - AC | CEP 69900-607 | Tel.: (68) 3302-2850
CNPJ 03.616.827/0001-12

Página 2 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 485890/2022, emitida em 10/02/2022



Certidão nº 485890/2022

10/02/2022, 10:21

Chave de Impressão: aBC8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 9 folhas





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE DR/AC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
4.1	PILARES		
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 - INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	38,85
4.1.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,41
4.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,41
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,00
4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	216,42
4.2	CORTINAS		
4.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO. - Ref. SINAPI (100341)	m²	103,20
4.2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	7,38
4.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	7,38
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	453,00
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,00
4.3	LAJE		
4.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m²	39,62
4.3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,75
4.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,75
4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	299,00
4.3.5	EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.	m³	86,88
5	REVESTIMENTO		
5.1	EXTERNO		
5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	104,65
5.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	104,65

Av. Getúlio Vargas, 2473, 2º andar, Bosque | Rio Branco - AC | CEP 69900-607 | Tel.: (68) 3302-2850
CNPJ 03.616.827/0001-12

Página 3 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 485890/2022, emitida em 10/02/2022



Certidão nº 485890/2022
10/02/2022, 10:21

Chave de Impressão: aBC8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 9 folhas





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE DR/AC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
5.2	INTERNO		
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	51,89
5.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	104,33
5.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	104,33
6	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	38,08
6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	38,08
6.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	-
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - Ref. SINAPI (94229)	M	23,35
6.5	PLACA CIMENTÍCEA, E = 8MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO IÇAMENTO E ESTRUTURA.	m²	19,36
6.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18, CORTE DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - Ref. SINAPI (94231)	m	23,30
6.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18, CORTE DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - Ref. SINAPI (94231)	m	31,60
6.8	PAINÉIS EM ACM MADEIRADO/PRETO FOSCO INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORTE / ENRIJECIMENTO	m²	5,70
6.9	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 19 X 5 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m	24,50
7	PISO		
7.1	REVESTIMENTOS DE PISOS		
7.1.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	33,91
7.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	33,91
7.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	33,91
7.1.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	5,00
7.1.5	PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE AÇO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	17,28
7.2	FORRO		

Av. Getúlio Vargas, 2473, 2º andar, Bosque | Rio Branco - AC | CEP 69900-607 | Tel.: (68) 3302-2850
CNPJ 03.616.827/0001-12

Página 4 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 485890/2022, emitida em 10/02/2022



Certidão nº 485890/2022

10/02/2022, 10:21

Chave de Impressão: aBC8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 9 folhas





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE DR/AC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
7.2.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ARREIMATE. (ÁREA INTERNA)	m²	12,16
7.2.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ARREIMATE. (BEIRAL)	m²	9,12
7.2.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	14,36
7.2.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	m²	21,50
8	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
8.1	REDE FRIGORÍGENA		
8.1.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00
8.1.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Ref. SINAPI (97328)	M	22,00
8.2	REDE DE DRENOS		
8.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,20
8.2.2	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
8.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
8.2.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
8.2.5	ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO PVC PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - 1"	m	5,20
8.3	REDE DE DUTOS E ACESSÓRIOS		
8.3.1	DUTOS AR CONDICIONADO CHAPA GALVANIZADA NO.24	KG	85,31
8.3.2	CHAPA GALVANIZADA PARA DUTOS AR CONDICIONADO No.22	KG	20,26
8.3.3	AR CONDICIONADO - MANTA FIBRA CERAMICA	m²	19,57
8.3.4	DIFUSOR DE AR 1 VIA COM REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 871 X 208 MM	un	6,00
8.3.5	DAMPERS DE SOBRE-PRESSÃO DE AR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MODELO DE REFERÊNCIA AUL-1 B:597 X H:215 mm, FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE	un	2,00
8.3.6	VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO PINT ELETROST. 197x197mm, COM FILTRO G-4 E REGISTRO	un	1,00
8.4	APARELHOS DE AR CONDICIONADO		
8.4.1	AR CONDICIONADO DUTO HEAVY CARRIÉR 36.000 BTU/H - QUENTE/FRI	UN	2,00
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	BAIXA TENSÃO		
9.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91863)	m	45,00

Av. Getúlio Vargas, 2473, 2º andar, Bosque | Rio Branco - AC | CEP 69900-607 | Tel.: (68) 3302-2850
CNPJ 03.616.827/0001-12

Página 5 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 485890/2022, emitida em 10/02/2022



Certidão nº 485890/2022

10/02/2022, 10:21

Chave de Impressão: aBC8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 9 folhas





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE DR/AC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
9.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91864)	m	20,00
9.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") INCLUINDO ACESSÓRIOS E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (93009)	m	33,00
9.1.4	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 200x200x90cm CPE20 91100 CEMAR	UN	6,00
9.1.5	CAIXA DE PASSAGEM N 6 EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS 120x120x12cm	UN	1,00
9.1.6	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
9.1.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
9.1.8	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
9.1.9	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 1/2" A 3/4"	UN	2,00
9.1.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.1.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
9.1.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
9.1.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
9.1.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
9.1.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
9.1.16	SUPRESSOR DE SURTOS PARA TELEFONIA	UN	3,00
9.1.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
9.1.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
9.1.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
9.1.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
9.1.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
9.1.22	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9.1.23	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.1.24	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
9.1.25	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	-
9.1.26	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	13,00

Av. Getúlio Vargas, 2473, 2º andar, Bosque | Rio Branco - AC | CEP 69900-607 | Tel.: (68) 3302-2850
CNPJ 03.616.827/0001-12

Página 6 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 485890/2022, emitida em 10/02/2022



Certidão nº 485890/2022

10/02/2022, 10:21

Chave de Impressão: aBC8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 9 folhas





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE DR/AC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
9.1.27	QUADRO DE ENERGIA NO-BREACK COM 5 DISJUNTORES E BARRAMENTO	UN	1,00
9.1.28	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
9.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
9.2.1	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	4,00
9.2.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00
9.2.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	50,00
9.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
9.2.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
9.2.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
9.2.7	BARRA DE EQUIPOTENCIALIZACAO 44,8CM COM TERMINAL DE COBRE	UN	1,00
10	ESQUADRIAS		
10.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	4,20
10.2	GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELAÇADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	20,50
10.3	PORTA DE AÇO DE ABRIR DE 1,00m x 2,10m PARA DATACENTER, ATENDENDO A DIN 4102-4 (FOGO, CALOR E UMIDADE), DIN 18905 (FUMAÇA E GASES CORROSIVOS, DIN 18103 E EM 1627 (ARROMBAMENTO)	UN	1,00
11	PINTURAS		
11.1	PINTURA INTERNA		
11.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	104,33
11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	104,33
11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	104,33
11.2	PINTURA EXTERNA		
11.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	113,05
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	113,05
11.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	113,05
11.2.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	41,00
11.2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PLATIBANDA, UMA DEMÃO.	m²	19,36
11.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PLATIBANDA EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	19,36

Av. Getúlio Vargas, 2473, 2º andar, Bosque | Rio Branco - AC | CEP 69900-607 | Tel.: (68) 3302-2850
CNPJ 03.616.827/0001-12

Página 7 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 485890/2022, emitida em 10/02/2022



Certidão nº 485890/2022

10/02/2022, 10:21

Chave de Impressão: aBC8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 9 folhas





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE DR/AC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
11.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PLATIBANDA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,36
11.3	PINTURA CALÇADAS		
11.3.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	30,00
12	INFRAESTRUTURA CABO ÓPTICO		
12.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
12.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	-
12.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	-
12.1.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	-
12.1.4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Ref. SINAPI (73616) 09/2016.	m³	-
12.2	RECONSTRUÇÃO		
12.2.1	CALÇAMENTO COM TIJOLO MACICO SOBRE COXIM DE AREIA	m²	-
12.2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	-
12.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	-
12.2.4	EMBOÇO PARA PAREDE EXTERNA OU INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, E=30MM	m²	-
12.2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	-
12.2.6	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	-
12.3	ESCAVAÇÕES E REATERROS		
12.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	19,83
12.3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,91
12.4	INSTALAÇÕES DIVERSAS		
12.4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
12.4.2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
12.4.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9,00
12.4.4	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA, Cópia do SINAPI (83449) 04/2018	UN	2,00
12.4.5	CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS	M	200,00
12.4.6	CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA	CJ	20,00

Av. Getúlio Vargas, 2473, 2º andar, Bosque | Rio Branco - AC | CEP 69900-607 | Tel.: (68) 3302-2850
CNPJ 03.616.827/0001-12

Página 8 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 485890/2022, emitida em 10/02/2022



Certidão nº 485890/2022

10/02/2022, 10:21

Chave de Impressão: aBC8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 9 folhas





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ACRE DR/AC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
12.4.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	40,00
12.4.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00
12.5	URBANIZAÇÃO		
12.5.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL ADUBADA PARA PLANTIO DE GRAMAS	m³	12,00
12.5.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS - Ref. SINAPI (74236/001) - 05/2018	m²	150,00
12.5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	27,70
13	LIMPEZA FINAL		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA - Ref. SINAPI (9537) 11/2018	m²	200,00

Rio Branco – Acre, 05 de Janeiro de 2022

Miguel da Silva Carneiro
Miguel da Silva Carneiro
Eng.º Civil CREA 22034 D/AM
Fiscalização SESC – DR/AC

De acordo:

Sylvana Martins de Oliveira
.....
Diretor(a) regional

Sylvana Martins de Oliveira
Diretora Regional Em Exercício
SESC-DR/AC

Av. Getúlio Vargas, 2473, 2º andar, Bosque | Rio Branco - AC | CEP 69900-607 | Tel.: (68) 3302-2850
CNPJ 03.616.827/0001-12

Página 9 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 485890/2022, emitida em 10/02/2022



Certidão nº 485890/2022
10/02/2022, 10:21

Chave de Impressão: aBC8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 9 folhas

