



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Nº 470899/2017

Emissão: 07/04/2017

Validade: Indefinida

Chave: 53a0B

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: DOUGLAS SOARES DO NASCIMENTO

Registro: 011433040-9

CPF: 859.749.432-87

Endereço: RUA JACARANDÁ, 57, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, RIO BRANCO, AC, 69921116

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 30/04/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Restrições: EXCEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A RIOS, PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC

Data de Formação: 26/03/2015

Informações / Notas

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

ART(s)

AC20170020743

Certidão nº 470899/2017

07/04/2017, 17:33

Chave de Impressão: 53a0B



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

SUBSTITUIÇÃO à AC20160015628
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

DOUGLAS SOARES DO NASCIMENTO

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: LIDER CONSTRUÇÕES LTDA

RNP: 011433040-9

Registro: 000000045-1

2. Contratante

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

AVENIDA AV NAÇÕES UNIDAS

Complemento:

Cidade: RIO BRANCO

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 070/2016

Valor: R\$ 314.086,86

Ação Institucional: Órgão Público

Bairro: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

UF: AC

CPF/CNPJ: 01.005.762/0001-43

Nº: 2710

CEP: 69900901

Email:

Celebrado em: 10/08/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 07/04/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: OBRA CONCLUÍDA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

TRAVESSA ICÓ

Complemento:

Cidade: RIO BRANCO

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: -9.963645 Longitude: -67.830121

Data de Início: 10/08/2016

Finalidade: Outro

Bairro: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

UF: AC

CPF/CNPJ: 01.005.762/0001-43

Nº: S/N

CEP: 69918204

Email:

Previsão de término: 10/11/2016

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA

163,74

m²

5. Observações

CONTRATO N 070/2016 - Construção da administração do patio de provas do DETRAN-AC. LOCAL: Travessa Ico - Estação Experimental Serviços Planilha Orçamentária ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA (FAIXA DE 150.001,00 A 1.500.000,00) - NÃO SOBREPOR B.D.I UND 100,00 CANTEIRO DE OBRAS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO NA PROJECAO HORIZONTAL DA EDIFICACAO M2 157,27 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) M2 16,00 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS DE 1,00 DEMOLICOES E RETIRADAS DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 0,42 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UND 2,00 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UND 2,00 DEMOLICAO DE PISO M2 2,70 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 2,00 DEMOLICAO DE CONCRETO SINPLES M3 10,80 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS M2 32,90 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS M2 32,90 DEMOLICAO PAREDES EM MADEIRA M2 49,87 REMOÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA M2 14,42 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 57,30 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM M3 57,30 MOVIMENTO DE TERRA ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 34,59 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 49,77 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M3 2,20 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 40,85 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 25,69 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,46 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3/KM 124,60 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 2,60 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 5,50 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES M3 5,50 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 21,80 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO M3 21,80 FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) M2 22,40 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) M2 310,50 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 371,40 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

SUBSTITUIÇÃO à AC20160015628
INDIVIDUAL

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 1.500,40 PAREDES E PAINÉIS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL M2 289,64 VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A M 11,20 COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VÃOS DE 10M ATE 13M M2 190,98 TELHAMENTO TERMOACÚSTICA M2 190,98 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM M 23,15 ESQUADRIAS DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL UND 4,00 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 70X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL UND 2,00 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO M2 5,67 JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS M2 2,40 JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, PIVOTANTE, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS M2 1,05 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 3,45 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 6,88 ALAMBRADO COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR M2 68,63 CHAPA AÇO INOX E=4MM (32KG/M2) (BATE-BATE EM PORTAS DE ACESSO A CADEIRANTES M2 1,44 IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO TINTA ASFALTICA TP NEUTROL 45 OTTO BAUMGART OU EQUIV - CONSUMO: 500ML/M2 EM 2 DEMAOS M2 160,78 REVESTIMENTOS DE TETOS FORRO PVC EM PLACAS LARG=10CM E=8MM COMP=6M LISO SOB ESTRUTURA METÁLICA M2 160,75 REVESTIMENTOS DE PAREDES CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL M2 495,91 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM M2 435,35 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE M EXECUÇÃO DE TALISCAS AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, CO M2 60,56 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES M2 60,56 LISTELO M 34,60 REVESTIMENTO DE PISOS CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA M2 152,59 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, E=2 CM M2 138,39 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 M2 138,39 RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA M 67,65 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER M2 37,42 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 14,21 SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M 5,00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 ASO SANITARIO SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÁ PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO UND 2,00 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA UND 2,00 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO UND 1,00 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPÁ CEGA QUADRADA UND 3,00 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM) UND 1,00 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL UND 1,00 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 BANCADA DE GRANITO M2 1,72 COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO UND 1,00 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 28,00 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,61 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 7,85 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,21 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 9,00 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 5,00 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 TORNEIRA DE BOIA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

SUBSTITUIÇÃO à AC20160015628
INDIVIDUAL

VAZAO TOTAL 3/4? COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM M 13,07 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM M 22,23 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM M 4,02 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM M 1,08 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM UND 4,00 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM UND 3,00 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM UND 3,00 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM UND 2,00 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM UND 3,00 BARRA DE APOIO CROMADA 80CM UND 4,00 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO UND 2,00 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PORTA 40CM UND 4,00 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO M2 0,84 INSTALACOES DE INCÊNDIO E PÂNICO EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 3,00 BLOCO AUTONOMO BLF-11/2T UND 1,00 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR E SAÍDA DE EMERGÊNCIA(30X30CM) UND 3,00 PINTURA APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 435,35 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 435,35 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 435,35 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 27,90 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA) M2 162,55 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS M2 37,42 MURO ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID M3 0,83 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 0,34 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 5,66 CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA), INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE (ESTRUTURAS) M3 0,85 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3LD.IN-LOCO M2 6,00 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 16,61 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 33,22 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 33,22 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA M2 33,22 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 33,22 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 33,22 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 33,22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PISO TÁTIL DE ALERTA EM CERÂMICA M2 4,25 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CERÂMICA M2 5,45 BANCO EM GRANITO M2 7,29 CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL M2 3,15 LIXEIRA EM MADEIRA E ESTRUTURA METÁLICA UND 1,00 LETREIRO EM AÇO ESCOVADO UND 20,00 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 163,74

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM IDENTIFICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DOUGLAS SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 859.749.432-87

Local

data

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 01.005.762/0001-43

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 04/04/2017

Certidão nº 470899/2017
07/04/2017, 17:33
Chave de Impressão: 53a0B
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/04/2017 e contém 4 folhas